

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง แวง	234,000	233,000			✓	กองช่าง	
2	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ อบต.หนองแวง	150,000	149,500			✓	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายรอบวัด พร้อมวางท่อระบายน้ำ	200,000			✓		กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 สายนายทวิ สุพร – นานายเพชร วงทอง	198,000		✓			กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหมู่ที่ 2 ซอย บ้านนายพัฒน์ ศรีวิชา ถึงบ้านนายรุ่งโรจน์ ผิวขำ	133,000			✓		กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถนนสาย มท 3009 - บ้านนางอุ่น หอมหวาน	355,000			✓		กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายข้าง โรงเรียนแก่งใหญ่พิทยาสรรค์ - สี่แยกวัดภูคำมะ ฮีด	390,000			✓		กองช่าง	
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายข้าง วัดสว่างอารมณ์ - วัดสมเด็จ	499,000			✓		กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านบังอี (สายวัดป่าสัก- บ้านปงแดง)	222,000		✓			กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้าน นายบุญนำ ศรีวิชา ไปบ้านนายณรงค์ นามกุล	126,000			✓		กองช่าง	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายไปห้วยทราย	497,000			✓		กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 (สายไปป่าชุมชน)	497,000			✓		กองช่าง	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ (สายห้วยทรายริสอร์ท)	424,000			✓		กองช่าง	
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน (สายบ้านนางอัมพร - ไฟฟ้าแรงสูง)	213,000		✓			กองช่าง	
15	โครงการสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ(สายภายในหมู่บ้าน)	215,000		✓			กองช่าง	
16	โครงการสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านปงแดง(สายภายในหมู่บ้าน)	263,000		✓			กองช่าง	
17	ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11	50,000		✓			กองช่าง	
18	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้าน เหล่าหลวง (สายกลางหมู่บ้าน)	198,000			✓		กองช่าง	
19	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม (สายหน้าศาลาประชาคม)	279,000			✓		กองช่าง	
รวม		5,143,000		6	11	2		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ หมู่ที่ 1 สายข้าง โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ไปบ้านหนองข่า	150,000		✓			กองช่าง	
2	งานบำบัดน้ำเสีย โครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว ท้องถิ่น"	10,000		✓			กองช่าง	
3	โครงการพัฒนาศักยภาพตำบล ภายใต้การบริหาร จัดการน้ำแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	10,000		✓			กองช่าง	
	รวม	170,000		3				

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แผนงานการเกษตร /งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	10,000		✓			สำนักปลัด	
2.	โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักษา	10,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	20,000		2				

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1.	โครงการ 1 อพท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000		✓			กองสาธารณสุข / สำนักปลัด	
2.	โครงการ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครรักษาดูโลก (อถล)	10,000		✓			กองสาธารณสุข / สำนักปลัด	
3	โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขด้วยวิถี 5 ส	10,000		✓			กองสาธารณสุข /กองการศึกษา	
4	โครงการ หนองแวงบ้านสวยเมืองสะอาด	20,000		✓			กองสาธารณสุข / สำนักปลัด	
5	โครงการ ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย	10,000		✓			กองสาธารณสุข / สำนักปลัด	
6	โครงการรณรงค์ ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
7	โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	10,000			✓		/ สำนักปลัด	
8	โครงการรณรงค์ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคระบาด และโรคติดต่อ	10,000			✓		กองสาธารณสุข	
9	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	55,000			✓		/ สำนักปลัด	
10	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	10,000			✓		กองสาธารณสุข	
11	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	72,480			✓		กองสาธารณสุข	
12	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	250,000		✓			กองสาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
13	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง (เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
14	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า (เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
15	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่ (เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
16	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปงแดง (เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
17	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย(เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
18	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนก่อ (เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
19	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน (เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
20	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 8 บ้านโนนสะอาดเปลือย(เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000		✓			กองสาธารณสุข	
21	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม (เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
22	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 10 บ้านบังอี (เพื่อขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
23	โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง(เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	20,000			✓		กองสาธารณสุข	
	รวม	717,480		6	17			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	542,430			✓		กองการศึกษา	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	150,552			✓		กองการศึกษา	
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000			✓	กองการศึกษา	
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	30,000		✓			กองการศึกษา	
5	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000		✓			กองการศึกษา	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	38,048		✓			กองการศึกษา	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	26,650		✓			กองการศึกษา	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	16,400		✓			กองการศึกษา	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	23,780		✓			กองการศึกษา	
10	อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 5 แห่ง (ค่าอาหารกลางวัน)	2,464,000			✓		กองการศึกษา	
11	ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อม	30,000		✓			กองการศึกษา	
	รวม	3,401,860		7	3	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	20,000		✓			สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	10,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	30,000	0	2				

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดตำบลหนองแวง	130,000	127,214			✓	กองการศึกษา	
2	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	10,000		✓			กองการศึกษา	
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา	10,000		✓			กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง	5,000				✓	กองการศึกษา	
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า	5,000				✓	กองการศึกษา	
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองกระโซ่	5,000		✓			กองการศึกษา	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านป่งแดง	5,000				✓	กองการศึกษา	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองกระโซ่	5,000				✓	กองการศึกษา	
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านป่งแดง	5,000				✓	กองการศึกษา	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเตาถ่าน	5,000				✓	กองการศึกษา	
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนสะอาด	5,000		✓			กองการศึกษา	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าต้นยม	5,000				✓	กองการศึกษา	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านบังอี	5,000				✓	กองการศึกษา	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าหลวง	5,000				✓	กองการศึกษา	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
15	โครงการเข้าค่ายพุทธธรรม	70,000		✓			กองการศึกษา	
16	โครงการดับบาตร เทโวโรหณะและประกวดสรภัญญะ	60,000	52,200			✓	กองการศึกษา	
17	โครงการบวชสาม เณรภาคฤดูร้อน	70,000	70,000			✓	กองการศึกษา	
18	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	30,000		✓			กองการศึกษา	
19	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	30,000	30,000			✓	กองการศึกษา	
	รวม	465,000	279,414	6	0	13		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมการ ประกอบอาชีพ	50,000		✓			สำนักปลัด	
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000		✓			สำนักปลัด	
3	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและระดับตำบล	5,000	5,000			✓	สำนักปลัด	
4	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา หมู่บ้าน/ชุมชน	5,000		✓			สำนักปลัด	
5	ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและ สมานฉันท์ของคนในชาติ	5,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	75,000	5,000	4	0	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(4) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมทบทวน และพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพกู้ภัย	30,000		✓			สำนักปลัด	
2	โครงการจัดตั้งจุดตรวจ และให้บริการ ประชาชนในวันสำคัญ	30,000				✓	สำนักปลัด	
3	โครงการเสริมสร้างวินัย เข้าใจกฎ ลดอุบัติเหตุ	20,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	80,000	0	2		1		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
(1) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,700,000			✓		สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,256,000			✓		สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000			✓		สำนักปลัด	
	รวม	12,076,000	0		3			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย จริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยว ท้องถิ่น"	10,000		✓			สำนักปลัด	
2	โครงการพัฒนาศักยภาพตำบล ภายใต้การบริหาร จัดการน้ำแบบยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)	10,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	20,000		2				

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ คุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค	5,000		✓			สำนักปลัด	
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีวันสำคัญแห่งชาติ และวันสำคัญทางราชการ	5,000	3,000			✓	สำนักปลัด	
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม	10,000		✓			สำนักปลัด	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้นำท้องถิ่น	10,000		✓			สำนักปลัด	
5	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	13,000		✓			สำนักปลัด	
6	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	10,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	53,000	3,000	5	0	1		

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(2) แผนงานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	400,000		✓			สำนักปลัด	
	รวม	400,000					สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(3) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)	ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	455,931		✓			สำนักปลัด	
	รวม	455,931					สำนักปลัด	

